EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE CRUZMALTINA – PARANÁ - SR. CELSO AUGUSTO MACIEL

ALBERTO CASAVECHIA, LUIZ HENRIQUE DA SILVA e VILSON FERREIRA DE CASTRO, vereadores do Município de Cruzmaltina, Estado do Paraná, legislatura 2025/2028, na forma do artigo 59 do Regimento Interno desta Casa de Leis, veem perante Vossa Excelência requerer

INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

a fim de apurar eventuais irregularidades no TERMO ADITIVO ao contrato administrativo nº 36/2025, firmado entre o MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA e a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R\$ 54.013,47 (cinquenta e quatro mil, treze reais e quarenta e sete centavos), o que equivale a 10,92% (dez vírgula noventa e dois por cento) sobre o valor original do contrato, em razão dos seguintes motivos de fato e de direito.

A obra de revitalização da Praça Central com a construção de monumento, objeto do contrato administrativo nº 36/2025, a princípio, foi contratada por R\$ 494.430,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais) e, antes de iniciada, aditivada em R\$ 54.013,47 (cinquenta e quatro mil, treze reais e quarenta e sete centavos), passando ao valor total de R\$ 548.443.47 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme se observa da imagem abaixo:

Edital/Do	cumentos	Publicações	Cotações	Propostas	Certidões	Atas	Pareceres	Adjudica	ições i	Homologaçõe	is Coi	tratos	Empenhos	-
						Empenhos								
Empenho	♦ Data	© Fornecedor			Histórico			Empenhado	Anulado	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	
3742/2026	07/07/2025	14.770.128/0 ENGENHARIA	001-49 - SOVRA E CONSTRUÇÕE	ANA ES LTDA	Referente a C empresa esp	Contratação e ecializada p	le.	54.013,47	0.00	0,00	0,00	0,00	54.013,47	(
1708/2025	02/04/2025	ENCENHARIA	001-49 - SOVR	ANA ES LTDA	Referente a (empresa esp	ecializada p	81	494.430.00	0.00	0,00	0,00	0.00	494.430,00	(
								Total: 548.443,47	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total. 548.443,47	

Desde <u>09 de julho de 2025</u> as Presidências da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e da Comissão de Educação, Cultura e Saúde Pública, respectivamente, através do vereadores LUIZ HENRIQUE DA SILVA e ALBERTO CASAVECHIA, analisam as despesas e os serviços de revitalização da Praça Central com a construção de monumento e, inclusive, através do ofício nº 06/2025 — Comissões, solicitaram ao Poder Executivo que disponibilizasse "cópia integral do TERMO ADITIVO ao contrato administrativo nº 36/2025, em especial a tabela de serviços referente as demolições de estruturas existentes (pergolados, fonte e banheiro) e a execução de novos elementos (guias/meio-fio), bem como, as medições totais da obra em questão."

O Poder Executivo Municipal, através do oficio nº 254/2025, datado de 10/07/2025, informou que: a) a cópia integral do Termo Aditivo ao contrato administrativo nº 36/2025, firmado entre o Município de Cruzmaltina e a empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda havia sido inserido no Portal da Transparência do Município em 10/07/2025; b) segue anexo a cópia integral do termo aditivo ao contrato administrativo nº 36/2025; e c) "os serviços de demolições previsto no aditivo (pergolados, fonte e banheiro) não constava no projeto original, uma vez que foi elaborado e contratado por gestão anterior. A atual administração optou por aditivar o contrato com a empresa já responsável pela obra, inclusive, para evitar desviar a equipe do Secretário de Serviços Urbanos, Sr Jose do Nascimento, de suas outras atribuições e serviços essenciais à comunidade."

Como já se tornou praxe da atual administração, as informações foram prestadas parcialmente e enviou-se <u>apenas</u> a cópia do termo aditivo ao contrato administrativo nº 36/2025.

Não se apresentou as Comissões do Poder Legislativo Municipal o contrato administrativo nº 36/2025 e muito menos os documentos necessários para formalização do seu termo aditivo, tais como, a empresa, a <u>Secretaria ou servidor municipal responsável</u> pela solicitação do <u>aditivo</u> ao contrato administrativo nº 36/2025, descrevendo e motivando a realização dos serviços a serem executados;

não se apresentou o parecer da procuradoria jurídica Municipal atestando a legalidade do aditivo de valor, nem o parecer contábil demonstrando a existência de dotação orçamentária para fazer frente as despesas e nem o despacho do ordenador da despesa deferindo aditivo de valor.

Destaca-se que, <u>não está disponível</u> no Portal de Transparência do Município o contrato administrativo nº 36/2025, conforme se observa da imagem abaixo, obtida em 15/08/2025:

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Tipo do Ato: Contrato/Obrás	e Serviços de Engenhar	ia Número Ci	ontrato: 38 / 2025		Situação: Vigente	Vigente		
Valor Contrato: 494.430.00				Valor Aditivo: 54.013.47				
Número Licitação: 10	Lichtação: 2024	Entidade Licitaç	ÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAI CRUZMALTINA	LOE Tip	Tipo Licitação: Concorrência			
Contrelado: 14,770,128/000	1-49 - SOVRANA ENGER	NHARIA E CONSTRUÇÕ	DESILTUA		errore en			
Inicio Vigencia: 28/02/2025	Tern	nine Vigencia: 28/02/	2028	2028 Ola	Olas para Vencimento: 195			
Objeto: contratação de empr	esa especializada para r	ealização dos serviços	s de revitalização da p	raça central com construção	de monumento no Hun	Iciplo de Cruzmaltina		
			**************		************************			
Responsáveis/Fiscalização C	ontrato							
marketing out mittals and which	Ontrato Data Inicio	Data Término	Cargo			Ato de Design	ação	
ome		Data Término 28/02/2026		ipal de Viação e Obras Gestão	2025-2028	Ato de Design	ação	
OME EISE APARECIDA ALVES	Data Inicio	FOREST CONTROL OF THE	Secretaria Munic	olpai de Viação e Obras Gestão Sigal de Viação e Obras Gestão	74 7.	10/10/10/20/10/10/20	ecão	
OME EISE APARECIDA ALVES EISE APARECIDA ALVES	Data Inicio 26/02/2025	28/02/2026	Secretaria Munic		74 7.	Fiscalização	ас ãо	
Responsáveis/Fiscalização C ome EISE APARECIDA ALVES EISE APARECIDA ALVES Anexos	Data Inicio 26/02/2025	28/02/2026	Secretaria Munic	lipsi de Viação e Obras Gestão	74 7.	Fiscalização		
OME EISE APARECIDA ALVES EISE APARECIDA ALVES	Data Inicio 26/02/2025	28/02/2026	Secretaria Munic	lipsi de Viação e Obras Gestão	74 7.	Fiscalização	GLICOLOGIA	
EISE APARECIDA ALVES EISE APARECIDA ALVES Anexos	Data Início 26/02/2025 26/02/2025	28/02/2026	Secretaria Munic	lipsi de Viação e Obras Gestão	74 7.	Fiscalização	DISTRIBUTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	

O Executivo Municipal também <u>não apresentou</u> as medições totais da obra em questão, conforme solicitado no ofício nº 06/2025 – Comissões.

Conforme cláusula primeira do Termo aditivo o acréscimo "é motivado pela necessidade de incluir serviços que não foram previstos na planilha original, mas que se revelaram imprescindíveis para a correta execução e para a melhoria da qualidade final da obra. As alterações incluem principalmente demolições de estruturas existentes (pergolados, fonte e banheiro) e a execução de novos elementos (guias/meio-fio), conforme detalhado nos documentos anexos." - destacado

Analisando o termo aditivo do contrato administrativo nº 36/2025 apresentado pelo Poder Executivo Municipal, não se constata assinatura dos contratantes e das testemunhas; e o aditivo de serviços foi assinado digitalmente pelo engenheiro civil JOÃO PEDRO AGUIAR RECH, CREA-SC 1963123/D, conforme se observa da imagem abaixo:

eregar . Cra	ninin.	10 XUN	BRIARD RE			D RE	TOTAL (RS)	AUS TRICATIVA TÉCNICA
MAR	TTEM	ADDITING OR MERKINGERS	UMD.	QUANT.	SEM BOI	COM SOI	g/ BOI	
		ADICIDIAL. DENCIAÇÃO DE PLANES E MIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANAJAL, SON		12,61	794.78	943.00		Demoir la Estruturas Perguistas + Forte
\$7.535	1.1	REAPROACTIANDATO DE PASSO. RESENCAJO DE TRANS DE MACEMA PASA COMERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPRONEITAMBATO.	·····	44,00	10,31	12,79	514,00	Area da Cobertura Existente
87.653	12	OF MORE CAC BE IN FRANCIA DE TUDAD MACECO DE PORMA MAREMA, SEM REAPROPRIMIENTO.		17.01	143,07	127.51	3.898,30	Densição Sanhero Estateria
17,628	12	E 3690	97	170,64	3,73	12,57	2.058.87	Editoriol Com Tels Lawy In 130m
5.03	14	I ISOCAMENTO DE COMA COM TELA PLASTA. DETANOLLAR, ROCO I BATAS MILA EL SE DEMOCLÁCIO DE RISO DE CONCRETO SIMPLOS, DE FORMA MANLAL, SEM REARRONETAMENTO.		84,74	267,81	132,27	21,511,28	Company (as a part of the part
104.789	13	AT 18/0022. DEMONIÇÃO DO SCARE, SARAETRA DO SARAETÕES, DE FORMA MECANIZADA SON HEAPPONEISAMENTO.		300.17	17.55	21.77	6,567,76	Renoule de Ersuhe tots amediantes
134,795	18	AF (8/2022)	8	300,11	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-	The state of the s
100.001	T _M	CARGA, MANCHIA E DESCARGA DE ENTRANCEM CAMPANO BASCULANTE E W - CARGA COM ESCAVOCINA PORMARCA COCAMBA DE ESI W / 111 HO E DESCARGA LIME (INSIADE IN). AF JITOSSI	*	144,37	19,22	10,47		A CONTRACT OF CHILD AND A SECURITION OF THE CONTRACT OF CHILD AND A SECURITION OF THE CONTRACT
	-	ASSENTANCESTO DE CURA (MEIO-FIC) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA BA CONCRETO PRE-		117,53	80,70	51.62	630230	Compriments de Praça Neva SS 4+25 \$1+30.23
84.275	1.8	SABRICADO, DRENIDOES TRIXINSTRUID ON ECONOMICADO, DE CONFECCIONADA EM CONCRETO PAR. ASSOCIAMENTO DE GUAS SAEIO-PAO, EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PAR.				-	*************	
94.274	14		*	12,00	54,40	55,71		Compressed des 12 caryon
*****	1	MATERIAL STORES WAS RESTRICTED AND THE SASTE AT CONTROL BATA FOLD THE OWN, THESE HEARS CLARENTA SE SETE CONTAXION	diam	dia recent	· Bernaria		84,813,6	JOÁO PEDRO AGUAR RECH BING CIVIL CREA SC 198312340

Ocorre que, a <u>engenheira civil efetiva</u> do Município de Cruzmaltina é a servidora CAMILLA ALVES FREIRA DA COSTA e a responsável pela <u>fiscalização</u> do contrato é a Secretaria Municipal de Viação e Obras, através da engenheira civil **DEISE APARECIDA ALVES**, conforme se observa da imagem supra, obtida no Portal de Transparência do Município de Cruzmaltina em 15/08/2025.

Desta forma, não há razões para que JOÃO PEDRO AGUIAR RECH, CREA-SC 1963123/D apresentasse a relação dos aditivos de serviços na obra em questão, até porque não possui vinculo estável com a administração municipal.

Em resumo, tem-se obra de revitalização da Praça Central com a construção de monumento, objeto do contrato administrativo nº 36/2025, que a princípio foi contratada por R\$ 494.430,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais) e, antes de iniciada, foi aditivada em R\$ 54.013,47 (cinquenta e quatro mil, treze reais e quarenta e sete centavos), passando ao valor total de R\$ 548.443.47 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), conforme se observa da imagem abaixo:

Edital/Documentos		Publicações Cotações Propostas			Certidoes Atas Parecere			res Adjudicações		Homologações		ntratos	Empenhos	
						Empenhos								
Empenho	○ Data		,		♦ Histórico			Empenhado	Anulado	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	
3742/2025	07/07/2025	14,770,128/0 ENGENHARIA	001-48 - SOVR E CONSTRUÇÕI	SLTDA	Referente a s empresa esp			54.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.013,47	(
1705/2025	02/04/2025	14,770,128/0	001-49 - SOVRA E CONSTRUÇÕE	ANA ES LTDA	Referente a G empresa esp	Contratação e ecializada p.	ie	494.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,430,00	
								Total: 548.443.47	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0,00	Total: 0.00	Total: 548,443,47	

A propósito, o aditivo do contrato administrativo nº 36/2025, publicado no D.O.M. de **08/07/2025**, consta **R\$ 548.642,31** (quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) divergindo, portanto, dos valores constante no Portal da Transparência do Município de Cruzmaltina.

Na sessão ordinária de <u>11/08/2025</u> do Poder Legislativo Municipal foram expostas ao plenário desta Casa de Leis <u>fotos</u> e <u>vídeos</u>, comprovando que a demolição da praça em questão foi realizada por maquinários e servidores do Município de Cruzmaltina, tornando certa as irregularidades do **TERMO ADITIVO** ao contrato administrativo nº 36/2025.

O Poder Executivo Municipal, através do oficio nº 299/2025, datado de 12/08/2025, ou seja, 01 (um) dia após os fatos serem apresentado a este Parlamento, apresentou parecer técnico firmado por JOÃO PEDRO AGUIAR RECH, CREA-SC 1963123/D, supostamente fiscal do contrato administrativo nº 36/2025, o qual alegou:

Primeiramente, cumpre informar que a utilização dos referidos equipamentos ocorreu sem o conhecimento prévio ou a autorização desta fiscalização. A responsabilidade pela execução e custeio de todos os serviços de demolição, incluindo o maquinário necessário, foi integralmente transferida à empresa por meio de um Termo Aditivo contratual.

Assim que esta fiscalização tomou conhecimento do fato – por meio de registros em vídeo –, foram adotadas medidas imediatas para a regularização da situação e o resguardo do erário. Em 28 de julho de 2025, foi emitida a Notificação nº 004/2025 (cópia em anexo), por meio da qual a empresa foi formalmente comunicada da irregularidade.

A informação apresentada pelo "fiscal do contrato administrativo no 36/2025", apenas, confirma o que já se sabia desde <u>09 de julho de 2025</u>, as irregularidades, que sempre foram notórias e escancaradas a população de Cruzmaltina, geraria prejuízo ao erário público e vantagem financeira a terceiros, se não fosse a pronta intervenção desta Casa de Leis!

A situação retratada pelo "fiscal do contrato administrativo nº 36/2025" seria **cômica** se não fosse o **descaso com o recurso público** da população de Cruzmaltina!

O Município demoliu a praça pública com maquinários e servidores municipais, conforme comprovado por vídeo e fotos, no entanto, depois de demoli-la, firmou contrato aditivo para pagar de forma indevida esses serviços a empresa contratada!

A Municipalidade paga R\$ 14.520,72 (quatorze, quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos) por mês a empresa AGUIAR RECH CONSTRUÇÕES LTDA, da qual JOÃO PEDRO AGUIAR RECH é sócio.

No entanto, **JOÃO PEDRO AGUIAR RECH**, na condição de "fiscal do contrato administrativo n° 36/2025", alegar não ter conhecimento da utilização de maquinários e servidores municipais na demolição da obra!

As irregularidades financeiras na atual administração se amontoam e, coincidentemente, sempre em favor de empresas contratadas e nunca em prol da população Cruzmaltinense!

A obra pública em questão apresenta indícios de irregularidade quanto a valores contratuais e serviços executados, os quais merecem pronto esclarecimentos pela Câmara de Vereadores, em razão do dever de fiscalizar e controlar os atos Poder Executivo Municipal.

FUNÇÃO FISCALIZADORA DO PODER LEGISLATIVO. A função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal está prevista no art. 31 da Constituição Federal, que preceitua *in verbis*:

"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei."

O art.29, inciso XXIII, da Lei Orgânica do Município de Cruzmaltina, por sua vez, prescreve que:

"Art.29. Compete, privativamente, à Câmara Municipal:

I- [...]

XXIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive, os da administração direta."

A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República e pela Lei Orgânica Municipal de fiscalizar e controlar as contas públicas do Município de Cruzmaltina, verificando a legalidade e a legitimidade dos atos.

COMISSÃO DE INQUÉRITO. O Regime Interno desta Casa de Leis, em seu artigo 59 estabelece que:

- "Art. 59. A Câmara Municipal, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá, por decisão do plenário, Comissão de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, observando em sua composição a proporcionalidade partidária.
- §1°. Considera-se fato determinante o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e o ordenamento jurídico e econômico social do Município, que:
- I demande investigação, elucidação e fiscalização;
- II estiver devidamente caracterizado no requerimento de Constituição da Comissão;
- §2º. A denúncia sobre irregularidades e a indicação de provas respectivas deverão constar de requerimento a comissão."

Nessa ordem de ideias, sobre o poder fiscalizatório do Poder Legislativo. vale transcrever menção do Ministro do Supremo Tribunal Federal, GILMAR MENDES, sobre a questão:

> "[...] o direito de inquirir é inerente a todo poder que delibera, e que, por isso, tem a necessidade de conhecer a verdade. Para esclarecer sobre a verdade, indispensável ao exercício da função legiferante e de fiscalização, o Parlamento atribui a uma parcela dos seus membros a tarefa de, em seu nome, apurar acontecimentos e desvendar situações de interesse público. (...) De pouco adiantaria que fosse previsto o direito de o Congresso Nacional investigar se não estivesse aparelhado, normativamente, para a função. Por isso, a Constituição em vigor resolveu que as CPIs dispõem dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. (Mendes, Gilmar Ferreira -Curso de direito constitucional. 12ª edição São Paulo: Saraiva, 2017)."

As irregularidades gerariam prejuízo ao erário municipal e vantagem indevida a outrem, estão comprovadas por vídeo e documentos públicos, o que demonstrado a viabilidade da proposição no sentido de propor esta Comissão de Inquérito.

PEDIDO. Face ao exposto, REQUEREM seja instaurado COMISSÃO PARLAMENTAR DE INVESTIGAÇÃO, a fim de apurar eventual irregularidade no no TERMO ADITIVO ao contrato administrativo nº 36/2025, firmado entre o MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA e a empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Aproveitando a oportunidade reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração por esta Presidência.

Cruzmaltina, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

ALBERTO CASAVECHIA

LUIZ HENRIQUE DA SILVA Data: 15/08/2025 11:35:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ HENRIQUE DA SILVA

Documento assinado digitalmente

VILSON FERREIRA DE CASTRO

PROTOCOLADO DIA: 15 1 08 1 25

Mudric def Machado